

Утверждаю:

Главный инженер

МП"Жилищное хозяйство"



Кулаков И.В.

" 10 "

04

2025 г

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г. дер. Пчева

№ п.п.	Работы и мероприятия	Сроки выполнения	Обоснование	Примечания
1	Ремонт транзитного участка подающего трубопровода системы ГВС в подвале ж.д. №16	2025 год	акт от 22.01.25 г.	
2	Экспертиза промышленной безопасности горелки GRP 200 M (2000 г в экпл.)	2025 год		
3	Работы по проведению режимной наладки котла ТТКВ - 1,5 с горелкой GP 140 Т по основному топливу - газ	2025 год		
4	Экспертиза промышленной безопасности металлических дымовых труб Н = 17 м и Н = 22 м.	2025 год		1 раз в 3 года
5	Экспертиза промышленной безопасности здания котельной	2025 год	28.09.2020 г.	1 раз в 5 лет

6	Техническое освидетельствование и гидравлические испытания водогрейных котлов с занесением их результатов в паспорта	2025 год	п. 13.2 Правил №115	
7	Промывка трубопроводов тепловых сетей	09.06.2025 г. -22.06.2025 г.	п. 6.2.17 Правил №115	
8	Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность	27.05.2025г. 20.08.2025 г.	п. 6.2.16 Правил №115	
9	Контроль состояния подземных трубопроводов тепловых сетей, шурфовки	01.01.2025 г. 30.12.2025 г.	п.п. 6.2.34 - 6.2.37 Правил №115	
10	Обследование, осмтр зданий и сооружений объектов теплоснабжения	01.01.2025 г. 30.12.2025 г.	Правила № 170 от 27.09.2003 г.	
11	Наблюдения за техническим состоянием дымовых труб, оформленных актом и записью в паспорт	01.04-30.04 01.09-30.09	п. 3.3.14 Правил №115	2 раза в год
12	Опробывание работоспособности насосного оборудования котельной	01.08.2025 г. - 15.08.2025 г.	п. 6.2.48 Правил №115	
13	Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя тепловых пунктов, тепловых сетей	19.05.2025 г. - 04.08.2025 г.	п. 9.3.25 Правил №115	
14	Проверка работоспособности КИП и А	01.06.2025 г. - 15.08.2025 г.	п. 11.5 Правил №115	
15	Проведение ремонтно-профилактических работ, связанных с отключением горячего водоснабжения в поселке	09.06.2025 г. -22.06.2025 г.	п. 11.5 Правил №115	

16	Проверка работоспособности запорной арматуры	01.06.2025 г. - 15.08.2025 г.	п. 11.5 Правил №116	
17	Осмотр объектов теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных и оценки готовности	соц. объекты - до 01.08 жк, жск, уо, тсж - до 15.08 прочие-до 30.08.25 г.		
18	Представление документации об обеспечении готовности в комиссию	соц. объекты - до 01.08 жк, жск, уо, тсж - до 15.08 прочие-до 30.08.25 г.		

Гл. технолог

Е.И.Калашникова